



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567  
ถึง กันยายน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  
อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา

นางมัทนิน กัณภัคศุภกุล  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
ผู้จัดทำ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

1.นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 โครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 8 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบล โนนเมืองพัฒนา	420,000	เริ่ม 14 ม.ค. 2568 สิ้นสุด 28 ก.พ. 2568	/	-	-	420,000
2	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในตำบลโนนเมือง พัฒนา บริเวณนางประชวน โกฎี้ค่างพลู ม.1	9,000	เริ่ม 30 ม.ค. 2568 สิ้นสุด 14 ก.พ. 2568	/	-	-	9,000
3	โครงการปรับปรุงถนนภายในตำบล (ช่วงถนน 4008 ถึงไร่ นายสิน)	485,000	เริ่ม 20 มี.ค. 2568 สิ้นสุด 19 พ.ค. 2568	/	-	-	485,000
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ศาลาประชาคมถึงสามแยกบ้านคลองแคใต้ (ช่วงหลังโรงเรียนบ้านคลองแค)	473,000	เริ่ม 20 มี.ค. 2568 สิ้นสุด 18 ก.ค. 2568	/	-	-	473,000
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่ นายธรรม ดีขุนทด ถึงสามแยกโกกมะค่า ม.4 (ช่วงถนนลาดยาง ถึง ไร่ นายสุรสิงห์ แก่นสันเทียะ)	472,000	เริ่ม 25 เม.ย. 2568 สิ้นสุด 24 มิ.ย. 2568	/	-	-	472,000
6	โครงการต่อเติมอาคาร	75,500	เริ่ม 17 ก.ย. 2568 สิ้นสุด 19 พ.ย. 2568	/	-	-	75,500
7	โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ	113,500	เริ่ม 17 ก.ย. 2568 สิ้นสุด 16 พ.ย. 2568	/	-	-	113,500
8	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ อบต.โนนเมือง พัฒนา	327,000	เริ่ม 17 ก.ย. 2568 สิ้นสุด 16 พ.ย. 2568	/	-	-	327,000

1.2 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 17 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยะ บ้านโนนเต็ง ม.2	486,000	เริ่ม 25 เม.ย. 2568 สิ้นสุด 23 ส.ค. 2568	/	-	-	486,000
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลา ประชาคม ม.4 ถึงสามแยกบ้านคลองแคใต้ (ช่วง บ้านนายการุณ กวดสันเทียะ)	497,000	เริ่ม 25 เม.ย. 2568 สิ้นสุด 23 ส.ค. 2568	/	-	-	497,000
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาม แยกบ้านนางติ่ม ววงสันเทียะ เชื่อมถนนสาย3003	497,000	เริ่ม 25 เม.ย. 2568 สิ้นสุด 23 ส.ค. 2568	/	-	-	497,000
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านคลองแคกลาง หมู่ที่ 11	46,000	เริ่ม 4 มิ.ย. 2568 สิ้นสุด 3 ก.ย. 2568	/	-	-	46,000
5	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในตำบล โนนเมืองพัฒนา (ช่วงไร่นายทองหลอม ดิขุนทด ม.4)	36,000	เริ่ม 4 มิ.ย. 2568 สิ้นสุด 3 ก.ย. 2568	/	-	-	36,000
6	โครงการวางท่อ คสล.พร้อมคานาดำน้ำท่อ ช่วงไร่นายชั้น งมสันเทียะ ม.9	36,000	เริ่ม 4 มิ.ย. 2568 สิ้นสุด 2 ก.ย. 2568	/	-	-	36,000
7	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณนางประทุม ดาขุนทด ม.11	8,000	เริ่ม 4 มิ.ย. 2568 สิ้นสุด 2 ก.ย. 2568	/	-	-	8,000
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บริเวณหน้า บ้านนายก่อการ ศรีกำปัง ถึง ศาลาประชาคมบ้าน คลองแคเหนือ ม.4	156,000	เริ่ม 4 มิ.ย. 2568 สิ้นสุด 2 ก.ย. 2568	/	-	-	156,000

9	โครงการวางท่อระบายน้ำรอดถนนสายบ้านนายเฉลิม ไกรสำโรง ถึง บ้านนางสะอาด ดอกพุทรา	13,000	เริ่ม 4 มิ.ย. 2568 สิ้นสุด 2 ก.ย. 2568	/	-	-	13,000
10	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก(จากบ้านนางติ่ม ถึงไร่ นายตี๋)	491,000	เริ่ม 1 ส.ค. 2568 สิ้นสุด 30 ต.ค. 2568	/	-	-	491,000
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนมะกอก ถึง ไร่ นายแจ้ ประยูรพิทักษ์	435,000	เริ่ม 21 ส.ค. 2568 สิ้นสุด 19 พ.ย. 2568	/	-	-	435,000
12	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางนงค์ ไปขุนทด ถึง สามแยกลาดยาง ม.10	363,000	เริ่ม 21 ส.ค. 2568 สิ้นสุด 19 พ.ย. 2568	/	-	-	363,000
13	โครงการปรับปรุงถนนภายในตำบล(สายทางบ้าน โนนเต็ง - บ้านหนองแวง)	435,000	เริ่ม 18 ส.ค. 2568 สิ้นสุด 16 พ.ย. 2568	/	-	-	435,000
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง จากบ้านนายธีรพล แหขุนทด ถึง บ้านนายแท้ ชอบใหญ่ บ้านโนนเมือง ม. 1	232,000	เริ่ม 20 ส.ค. 2568 สิ้นสุด 18 ธ.ค. 2568	/	-	-	232,000
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นางตั้ง แก่นกลางดอน	113,000	เริ่ม 20 ธ.ค. 2568 สิ้นสุด 18 ธ.ค. 2568	/	-	-	113,000
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากสาม แยกบ้านยายเกิดถึงสามแยกบ้านนายชัยณรงค์ ม.1)	147,000	เริ่ม 20 ส.ค. 2568 สิ้นสุด 18 ธ.ค. 2568	/	-	-	147,000
17	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2568	160,000	เริ่ม 29 ส.ค. 2568 สิ้นสุด 27 ส.ค. 2568	/	-	-	160,000

### 1.3 โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน 2 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสระสีเหลี่ยม ม.9	6,080,000	เริ่ม 12 พ.ย. 2567 สิ้นสุด 12 มี.ค. 2568	/	-	-	3,683,000
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้านนางประชน โกฎค่างพลู เชื่อมบ้านสระสมบูรณ์	4,417,000	เริ่ม 10 มี.ค. 2568 สิ้นสุด 8 ก.ค. 2568	/	-	-	3,328,000

### 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 9 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	เริ่ม 11 มิ.ย. 2568 สิ้นสุด 11 มิ.ย. 2568	/	-	-	55,504
2	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	130,000	เริ่ม 24 มิ.ย. 2568 สิ้นสุด 24 มิ.ย. 2568	/	-	-	1,000
3	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	20,000	เริ่ม 24 มิ.ย. 2568 สิ้นสุด 24 มิ.ย. 2568	-	-	/	-
4	โครงการพระราชดำริ(ด้านสาธารณสุข)	220,000	เริ่ม 1 ส.ค. 2568 สิ้นสุด 30 ก.ย. 2568	/	-	-	200,000
5	โครงการธนาคารขยะ	20,000	เริ่ม 28 ส.ค. 2568 สิ้นสุด 28 ส.ค. 2568	/	-	-	13,628

6	โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเงินออกหมู่บ้านคลองแค กลาง หมู่ที่ 11	100,000	เริ่ม 1 มี.ค. 2568 สิ้นสุด 31 ส.ค. 2568	/	-	-	100,000
7	โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มปลูกพริกน้ำหยดบ้าน คลองแคเหนือ หมู่ที่ 4	100,000	เริ่ม 1 มี.ค. 2568 สิ้นสุด 31 ส.ค. 2568	/	-	-	100,000
8	โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านใหม่ ทราายทอง หมู่ที่ 10	100,000	เริ่ม 1 มี.ค. 2568 สิ้นสุด 31 ส.ค. 2568	/	-	-	100,000
9	โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเกษตรทำไร่บ้านโนนตั้ง หมู่ที่ 2	100,000	เริ่ม 1 มี.ค. 2568 สิ้นสุด 31 ส.ค. 2568	/	-	-	100,000

### 3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม จำนวน 6 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เบี้ยผู้สูงอายุ	8,419,200	เริ่ม 1 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ก.ย. 68	/	-	-	7,852,700
2	เบี้ยคนพิการ	1,687,200	เริ่ม 1 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ก.ย. 68	/	-	-	1,521,600
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5,000	เริ่ม 1 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ก.ย. 68	-	-	/	-
4	โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน	20,000	เริ่ม 30 พ.ค. 68 สิ้นสุด 30 พ.ค. 2568	/	-	-	20,000
5	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบล โนนเมืองพัฒนา	20,000	เริ่ม 11 เม.ย. 2568 สิ้นสุด 11 เม.ย. 2568	/	-	-	19,995
6	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	20,000	เริ่ม 2 เม.ย. 2568 สิ้นสุด 2 เม.ย. 2568	/	-	-	19,630

4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลโนนเมืองพัฒนา	20,000	เริ่ม 27 ส.ค. 2568 สิ้นสุด 27 ส.ค. 2568	/	-	-	14,670
2	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	20,000	เริ่ม 20 มิ.ย. 2568 สิ้นสุด 20 มิ.ย. 2568	/	-	-	20,000
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	เริ่ม 2 เม.ย. 2568 สิ้นสุด 2 เม.ย. 2568	/	-	-	7,750
4	โครงการทำดีด้วยหัวใจถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์)	20,000	เริ่ม 3 เม.ย. 2568 สิ้นสุด 3 เม.ย. 2568	/	-	-	20,000
5	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน	10,000	เริ่ม 10 มี.ค. 2568 สิ้นสุด 10 มี.ค. 2568	/	-	-	9,975

5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 5 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	693,750	เริ่ม 1ต.ค. 67 สิ้นสุด 30ก.ย. 68	/	-	-	706,807
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568	40,000	เริ่ม 11 ม.ค. 2568 สิ้นสุด 11 ม.ค. 2568	/	-	-	39,839
3	โครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี 2568	30,000	เริ่ม 22 พ.ย. 2568 สิ้นสุด 22 พ.ย. 2568	/	-	-	22,500
4	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด(โนนเมืองพัฒนาเกมส์) ประจำปี 2568	200,000	เริ่ม 2 ก.พ. 2568 สิ้นสุด 3 ก.พ. 2568	/	-	-	189,916
5	โครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด	65,000	เริ่ม 12 ธ.ค. 2567 สิ้นสุด 13 ธ.ค. 2568	/	-	-	62,398
6	โครงการแห่เทียนพรรษา	10,000	เริ่ม 9 ก.ค. 2568 สิ้นสุด 9 ก.ค. 2568	/	-	-	9,105

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 3 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดการเลือกตั้ง	35,000	เริ่ม 9 พ.ค. 2568 สิ้นสุด 29 มิ.ย. 2568	/	-	-	22,572
2	โครงการอบรมสมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	20,000	เริ่ม 2 ก.ย. 2568 สิ้นสุด 2 ก.ย. 2568	/	-	-	14,695
3	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	15,000	เริ่ม 1 ก.ย. 2568 สิ้นสุด 1 ก.ย. 2568	/	-	-	14,695



(นายนิพนธ์ นิลจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา