



รายงานผลการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนางประชวน โภภีค้ำพลู เชื่อมบ้านสระสมบูรณ์ ตำบลหนองบัวตะเกียด(ช่วงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ ถึง นานายรำพึงเกิดสันเทียะ)	๗๑๔,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	/	๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงมะเกลือ ถึง ถนนสาย ๓๐๐๓ หมู่ที่ ๖ (ช่วงไร่นายแบ่งสมบัติ ชันโท ถึง สามแยกประปาบาดาลบ้านดงมะเกลือ)	๕๙๔,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	/	๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายแป้น ถึง ท่าข้าม บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงหน้าที่พักสงฆ์บ้านใหม่ทรายทอง)	๔๙๕,๐๐๐	๔ มิ.ย. - ๓ ต.ค. ๖๙	-	/	-	๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนางติ่ม ววงสันเทียะ เชื่อมถนนสาย ๓๐๐๓ (ช่วงบ้านนายชะลอ พิงสันเทียะ ถึง ถนนสาย ๓๐๐๓)	๙๐๔,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	/	๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ ถึงสามแยกบ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ ๓ (ช่วงหลังโรงเรียนบ้านคลองแค)	๘๓๑,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	/	๐

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙	/	-	-	๑๙,๐๔๕
๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	-	-	/	๐
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามโครงการพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	-	-	/	๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM๒.๕)ไฟฟ้าและหมอกควันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา	๔๐,๐๐๐	๑มิ.ย. - ๓๐ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	๐
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๑มิ.ย. - ๓๐ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	๐

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด	๗๐,๐๐๐	๒๕ ก.พ. - ๑ มี.ค.๒๕๖๙	-	-	/	๖๗,๗๙๙

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์ บริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	-	-	/	๐
๒	โครงการธนาคารขยะ	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	-	-	/	๐
๓	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๔๓๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	-	/	-	๘๗,๓๖๐
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙	-	-	/	๐
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบล	๓๐,๐๐๐	๑๐ เม.ย. ๖๙	/	-	-	๒๔,๙๐๐
๖	โครงการปลอดบุหรี่ในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๘ มิ.ย. ๖๙	-	/	-	๐
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๑๑ มิ.ย. ๖๙	/	-	-	๑๐,๖๙๕
๘	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๙	-	-	/	๐

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์ การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและการนันทนาการ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	-	-	/	๐
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	-	-	/	๐
๓	โครงการ อบต.บริการประชาชนเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	-	-	/	๐
๔	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๙	-	-	/	๐
๕	โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัว	๒๐,๐๐๐	๒๔ ก.พ. ๖๙	/	-	-	๑๙,๙๙๐
๖	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๑๕,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	-	-	/	๐
๗	โครงการแนะนำการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๙	-	-	/	๐
๘	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๙	-	-	/	๐
๙	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา	๒๐,๐๐๐	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๙	/	-	-	๗,๖๙๕

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ บริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ

๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร	๕,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	-	-	/	๐
๒	โครงการสร้างสรรค้งานประติมากรรมประจำถิ่น	๕,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	-	-	/	๐

.....